


FICHA INFORMATIVA

4TO REPORTE TRIMESTRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL RECURSO FEDERAL 2022 RAMO 33

El reporte trimestral se hace llegar a la Secretaria de Igualdad e Inclusión Social del Estado de Nuevo León para informar de los avances de obra físicos y financieros que se ejecutan con el Recurso Federal Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022 para la Infraestructura Social Municipal.

Se reporta en el cuarto trimestre que se encuentra concluido el 100% del avance físico - financiero de las viviendas asignadas por medio de la Licitación Publica Nacional.

CONTACTO: 
Arq. Erika Montenegro Urbina
Coordinadora de Infraestructura Social y Vivienda.
Dirección de Bienestar Social.
Móvil. 81 80104111
Ext. 4270

RECIBIDO
10.92
17 ENE 2023

Presidencia Municipal
San Pedro Garza García, N.L.



San Pedro
Garza García

2021 — 2024

Oficio Número: DGAJ/015/2023
Fecha: 11 de enero de 2023

LIC. ALEJANDRA MARIBEL HUTCHINSON FLORES
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, atendiendo a su oficio número SDSH/DBS/03/2023, con el que solicita la revisión y autorización del oficio y reporte de los avances físico-financiero correspondiente a cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2022 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, al efecto, se otorga la autorización y rubrica de los documentos a firmar por el Presidente Municipal, en la inteligencia de que los datos contenidos en los reportes de cuenta son responsabilidad y competencia de la Dirección a su digno cargo.

Por último, se le entregan los documentos allegados a fin de que proceda a gestionar la firma del Presidente Municipal y envíe reporte y oficio a la Autoridad correspondiente.

Sin más por el momento, le reiteramos nuestros saludos, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

ATENTAMENTE

LIC. BENITO JUÁREZ CALVILLO
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS




Republicano
Ayuntamiento

Asuntos Jurídicos

Los Aldama 403 Nte., Centro, SPGG, N.L.

T. 818400 4509



San Pedro Garza García

2021 — 2024

13 de enero del 2023
Oficio N° OPM-105-2023

Lic. Martha Patricia Herrera González
Secretaría de Igualdad e Inclusión Social del Estado de Nuevo León.
Presente.

Por medio de la presente envío un cordial y afectuoso saludo y a su vez me permito informar, que tomando en cuenta el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022 asignado para el municipio de San Pedro Garza García, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 31 de enero de 2022. Se presenta a continuación el reporte de los avances físico-financiero correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2022.

Sin otro asunto en particular y agradeciendo de antemano la atención quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos
Presidente Municipal
San Pedro Garza García, N.L.

GGAL / AMHF / EMU

Oficina del
Presidente Municipal

Libertad 101, Centro, SPGG, N.L.

T. 818400 4407 y
818400 4408

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2022

(PESOS)

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO : NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCIA
 FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

| FECHA DE ELABORACION | | |
|----------------------|-------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | ENERO | 2023 |

HOJA (1) DE (1)

| PROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACIÓN O LOCALIDAD | AVANCE | | FECHA DE INICIO O TERMINO | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | METAS TOTALES | | | OBSERVACIONES | |
|----------|-------------|---|---|-----------|-------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|-------|-------|--------------------|---------------|---------|-------|-------|------------------|-----------|-------------|---------------|---|
| | | | | ACUMULADO | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | MODIFICADAS | | ALCANZADAS |
| | | | | IN % | FIN % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA | 1 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 163,332.08 | \$ 163,332.08 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 163,332.08 | \$ 163,332.08 | \$ - | \$ - | \$ - | TECHO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 2 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 379,142.70 | \$ 379,142.70 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 379,142.70 | \$ 379,142.70 | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 3 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 120,662.88 | \$ 120,662.88 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 120,662.88 | \$ 120,662.88 | \$ - | \$ - | \$ - | BAÑO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 4 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 240,508.57 | \$ 240,508.57 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 240,508.57 | \$ 240,508.57 | \$ - | \$ - | \$ - | TECHO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 5 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 130,687.25 | \$ 130,687.25 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 130,687.25 | \$ 130,687.25 | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 6 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 133,062.39 | \$ 133,062.39 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 133,062.39 | \$ 133,062.39 | \$ - | \$ - | \$ - | BAÑO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 7 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 189,129.54 | \$ 189,129.54 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 189,129.54 | \$ 189,129.54 | \$ - | \$ - | \$ - | TECHO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 8 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 130,455.96 | \$ 130,455.96 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 130,455.96 | \$ 130,455.96 | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |

3 ga u
 1 de 5

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2022

(PESOS)

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO : NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCIA
 FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

| FECHA DE ELABORACION | | |
|----------------------|-------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | ENERO | 2023 |

HOJA_(1)_DE_(1)_

| PROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE | | FECHA DE INICIO O TERMINO | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | METAS TOTALES | | | OBSERVACIONES | |
|----------|-------------|--|--|-----------|------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|-------|-------|--------------------|---------------|---------|-------|--------|------------------|-----------|-------------|---|------------|
| | | | | ACUMULADO | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | MODIFICADAS | | ALCANZADAS |
| | | | | ES | FIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA | 9 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 89,543.10 | \$ 89,543.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 89,543.10 | \$ 89,543.10 | \$ - | \$ - | BAÑO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 10 | CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA REVOLUCION Y VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010327 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / REVOLUCION / VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010327 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 371,450.14 | \$ 371,450.14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 371,450.14 | \$ 371,450.14 | \$ - | \$ - | TECHO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 11 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA REVOLUCION / VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010327 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / REVOLUCION / VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010327 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 422,658.72 | \$ 422,658.72 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 422,658.72 | \$ 422,658.72 | \$ - | \$ - | CUARTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 12 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA REVOLUCION / VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010327 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / REVOLUCION / VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010327 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 121,141.77 | \$ 121,141.77 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 121,141.77 | \$ 121,141.77 | \$ - | \$ - | BAÑO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 13 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SANTA ELENA AGEB 1901900010581 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SANTA ELENA AGEB 1901900010581 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 98,706.26 | \$ 98,706.26 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 98,706.26 | \$ 98,706.26 | \$ - | \$ - | TECHO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 14 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SANTA ELENA AGEB 1901900010581 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SANTA ELENA AGEB 1901900010581 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 44,866.48 | \$ 44,866.48 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 44,866.48 | \$ 44,866.48 | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 15 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SANTA ELENA AGEB 1901900010581 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SANTA ELENA AGEB 1901900010581 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 35,893.18 | \$ 35,893.18 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 35,893.18 | \$ 35,893.18 | \$ - | \$ - | BAÑO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 16 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LOS SAUCES AGEB 1901900010543 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LOS SAUCES AGEB 1901900010543 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 92,790.69 | \$ 92,790.69 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 92,790.69 | \$ 92,790.69 | \$ - | \$ - | BAÑO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |

Handwritten signature/initials

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2022

(PESOS)

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO : NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCIA
 FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

| FECHA DE ELABORACION | | |
|----------------------|-------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | ENERO | 2023 |

HOJA_(1)_ DE_(1)_

| PROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE | | FECHA DE INICIO O TERMINO | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | METAS TOTALES | | | OBSERVACIONES | |
|----------|-------------|---|--|-----------|------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|------|-------|--------------------|---------------|---------------|------|-------|------------------|-----------|-------------|---------------|---|
| | | | | ACUMULADO | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL | PART. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL | PART. | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | MODIFICADAS | | ALCANZADAS |
| | | | | FB | FN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA | 17 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA EL OBISPO AGE B 1901900010331 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / EL OBISPO AGE B 1901900010331 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 49,826.97 | \$ 49,826.97 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 49,826.97 | \$ 49,826.97 | \$ - | \$ - | TECHO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 18 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA EL OBISPO AGE B 1901900010331 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / EL OBISPO AGE B 1901900010331 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 145,952.13 | \$ 145,952.13 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 145,952.13 | \$ 145,952.13 | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 19 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA EL OBISPO AGE B 1901900010492 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / EL OBISPO AGE B 1901900010331 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 105,419.51 | \$ 105,419.51 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 105,419.51 | \$ 105,419.51 | \$ - | \$ - | BAÑO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 20 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN COLONIA CENTRO DE SAN PEDRO AGE B 1901900010115 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / CENTRO DE SAN PEDRO AGE B 1901900010115 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 164,997.66 | \$ 164,997.66 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 164,997.66 | \$ 164,997.66 | \$ - | \$ - | TECHOS | 2.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 21 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA CENTRO DE SAN PEDRO AGE B 1901900010115 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / CENTRO DE SAN PEDRO AGE B 1901900010115 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 74,998.94 | \$ 74,998.94 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 74,998.94 | \$ 74,998.94 | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 22 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA CENTRO DE SAN PEDRO AGE B 1901900010115 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / CENTRO DE SAN PEDRO AGE B 1901900010115 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 59,999.15 | \$ 59,999.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 59,999.15 | \$ 59,999.15 | \$ - | \$ - | BAÑO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |
| VIVIENDA | 23 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN COLONIA TAMPIQUITO AGE B 1901900010191 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / TAMPIQUITO AGE B 1901900010191 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 94,449.77 | \$ 94,449.77 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 94,449.77 | \$ 94,449.77 | \$ - | \$ - | TECHO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 |

390 a

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2022

(PESOS)

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO : NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCIA
 FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

| FECHA DE ELABORACION | | |
|----------------------|-------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | ENERO | 2023 |

HOJA _1_ DE _1_

| PROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO | | FECHA DE INICIO O TERMINO | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | METAS TOTALES | | | OBSERVACIONES | |
|-----------------|-------------|--|---|------------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------|------|------|--------------------|-----------------|---------|------|---------|------------------|-----------|-------------|---|------------|
| | | | | FIS | FIN | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL | PART | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL | PART | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | MODIFICADAS | | ALCANZADAS |
| | | | | % | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA | 24 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA TAMPIQUITO AGEB 1901900010191 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / TAMPIQUITO AGEB 1901900010191 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 62,966.52 | \$ 62,966.52 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 62,966.52 | \$ 62,966.52 | \$ - | \$ - | BAÑO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 25 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN COLONIA CENTRO DE SAN PEDRO AGEB 1901900010581 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / CENTRO DE SAN PEDRO AGEB 1901900010581 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 181,779.26 | \$ 181,779.26 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 181,779.26 | \$ 181,779.26 | \$ - | \$ - | TECHO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 26 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA CENTRO DE SAN PEDRO AGEB 1901900010581 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / CENTRO DE SAN PEDRO AGEB 1901900010581 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 35,481.92 | \$ 35,481.92 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 35,481.92 | \$ 35,481.92 | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 27 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA CENTRO DE SAN PEDRO AGEB 1901900010581 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / CENTRO DE SAN PEDRO AGEB 1901900010581 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 39,531.16 | \$ 39,531.16 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 39,531.16 | \$ 39,531.16 | \$ - | \$ - | BAÑO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 28 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN COLONIA LAS CANTERAS AGEB 1901900010401 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LAS CANTERAS AGEB 1901900010401 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 1,654,998.53 | \$ 1,654,998.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,654,998.53 | \$ 1,654,998.53 | \$ - | \$ - | TECHO | 36.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 29 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LAS CANTERAS AGEB 1901900010401 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LAS CANTERAS AGEB 1901900010401 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 617,295.88 | \$ 617,295.88 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 617,295.88 | \$ 617,295.88 | \$ - | \$ - | CUARTOS | 5.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| VIVIENDA | 30 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIALAS CANTERAS AGEB 1901900010401 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LAS CANTERAS AGEB 1901900010401 | 100% | 0.00 | 2022 | \$ 557,522.56 | \$ 557,522.56 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 557,522.56 | \$ 557,522.56 | \$ - | \$ - | BAÑO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 1er TRIMESTRE DE 2023 | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | \$ 6,609,251.68 | \$ 6,609,251.68 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,609,251.68 | \$ 6,609,251.68 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | \$ 6,609,251.68 | \$ 6,609,251.68 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,609,251.68 | \$ 6,609,251.68 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| SUMA TOTAL | | | | | | | \$ 6,609,251.68 | \$ 6,609,251.68 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,609,251.68 | \$ 6,609,251.68 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |

sga
a

R

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2022

(PESOS)

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO : NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCÍA
 FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

| FECHA DE ELABORACION | | |
|----------------------|-------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | ENERO | 2023 |

HOJA_(1)_ DE_(1)_

| PROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACIÓN O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO | | FECHA DE INICIO O TERMINO | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | METAS TOTALES | | | | OBSERVACIONES |
|----------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----|---------------------------|--------------------|---------|---------|------|-------|--------------------|---------|---------|------|-------|------------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| | | | | FIS | FIN | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL | PART. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL | PART. | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | MODIFICADAS | ALCANZADAS | |
| | | | | % | % | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gabriela Aranda Loyo

Avances en formato validados por:
 Ing. Gabriela Guadalupe Aranda Loyo
 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Alejandra Maribel Hutchinson Flores

Avances en formato verificado por:
 Lic. Alejandra Maribel Hutchinson Flores
 Directora de Bienestar Social

LIC. MIGUEL BERNARDO TREVIÑO DE HOYOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA

Atziri Monsefath Paulin Cardenas

Avances en formato elaborado por:
 Arq. Atziri Monsefath Paulin Cardenas
 Encargado de Programas Federales

R