

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FISICO-FINANCIERO


EJERCICIO 2023
 (PESOS)
 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: SAN PEDRO GARZA GARCÍA
 FONDO: 19 INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
15	ENERO	2024

HOJA_(1)_ DE_(1)_

PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO O TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
				%	%																
VIVIENDA	1	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LAS CANTERAS AGEB 1901900010401	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LAS CANTERAS AGEB 1901900010401	100%	0.00	2023	\$ 488,589.83	\$ 488,589.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488,589.83	\$ 488,589.83	\$ -	\$ -	\$ -	TECHO	9.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	2	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LAS CANTERAS AGEB 1901900010401	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LAS CANTERAS AGEB 1901900010401	100%	0.00	2023	\$ 230,316.49	\$ 230,316.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,316.49	\$ 230,316.49	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	5.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	3	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LAS CANTERAS AGEB 1901900010401	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LAS CANTERAS AGEB 1901900010401	100%	0.00	2023	\$ 158,796.73	\$ 158,796.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,796.73	\$ 158,796.73	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	5.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LAS COLONIAS SAN FRANCISCO, LUCIO BLANCO 02, LUCIO BLANCO 03 Y PLAN DE AYALA AGEB 1901900010577	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN FRANCISCO, LUCIO BLANCO 02, LUCIO BLANCO 03 Y PLAN DE AYALA AGEB 1901900010577	100%	0.00	2023	\$ 867,629.01	\$ 867,629.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867,629.01	\$ 867,629.01	\$ -	\$ -	\$ -	TECHO	26.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	5	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LAS COLONIAS SAN FRANCISCO, LUCIO BLANCO 02, LUCIO BLANCO 03 Y PLAN DE AYALA AGEB 1901900010577	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN FRANCISCO, LUCIO BLANCO 02, LUCIO BLANCO 03 Y PLAN DE AYALA AGEB 1901900010577	100%	0.00	2023	\$ 658,008.45	\$ 658,008.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 658,008.45	\$ 658,008.45	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	11.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	6	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LAS COLONIAS SAN FRANCISCO, LUCIO BLANCO 02, LUCIO BLANCO 03 Y PLAN DE AYALA AGEB 1901900010577	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN FRANCISCO, LUCIO BLANCO 02, LUCIO BLANCO 03 Y PLAN DE AYALA AGEB 1901900010577	100%	0.00	2023	\$ 400,167.94	\$ 400,167.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,167.94	\$ 400,167.94	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	6.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	7	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LAS COLONIAS EL OBISPO Y VILLAS DEL OBISPO AGEB 1901900010331	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / EL OBISPO Y VILLAS DEL OBISPO AGEB 1901900010331	100%	0.00	2023	\$ 292,953.61	\$ 292,953.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292,953.61	\$ 292,953.61	\$ -	\$ -	\$ -	TECHO	7.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	8	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LAS COLONIAS EL OBISPO Y VILLAS DEL OBISPO AGEB 1901900010331	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / EL OBISPO Y VILLAS DEL OBISPO AGEB 1901900010331	100%	0.00	2023	\$ 66,011.93	\$ 66,011.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,011.93	\$ 66,011.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

9a a k 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2023

(PESOS)

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO : NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCIA
 FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
15	ENERO	2024

HOJA_(1)_DE_(1)_

PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO O TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS		
				%	%																		
VIVIENDA	9	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN LAS COLONIAS EL OBISPO Y VILLAS DEL OBISPO AGEB 1901900010331	SAN PEDRO GARZA GARCIA /EL OBISPO Y VILLAS DEL OBISPO AGEB 1901900010331	100%	0.00	2023	\$ 122,408.13	\$ 122,408.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,408.13	\$ 122,408.13	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	10	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN LA COLONIA CENTRO SAN PEDRO AGEB 1901900010492	SAN PEDRO GARZA GARCIA / CENTRO SAN PEDRO AGEB 1901900010492	100%	0.00	2023	\$ 127,060.43	\$ 127,060.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,060.43	\$ 127,060.43	\$ -	\$ -	\$ -	TECHO	3.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	11	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN LA COLONIA CENTRO SAN PEDRO AGEB 1901900010492	SAN PEDRO GARZA GARCIA /CENTRO SAN PEDRO AGEB 1901900010492	100%	0.00	2023	\$ 158,825.54	\$ 158,825.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,825.54	\$ 158,825.54	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	12	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN LA COLONIA CENTRO SAN PEDRO AGEB 1901900010492	SAN PEDRO GARZA GARCIA / CENTRO SAN PEDRO AGEB 1901900010492	100%	0.00	2023	\$ 31,765.11	\$ 31,765.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,765.11	\$ 31,765.11	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	13	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN LA COLONIA VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010609	SAN PEDRO GARZA GARCIA / VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010609	100%	0.00	2023	\$ 62,930.03	\$ 62,930.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,930.03	\$ 62,930.03	\$ -	\$ -	\$ -	TECHO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	14	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN LA COLONIA VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010609	SAN PEDRO GARZA GARCIA /VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010609	100%	0.00	2023	\$ 83,906.71	\$ 83,906.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,906.71	\$ 83,906.71	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
VIVIENDA	15	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN LA COLONIA VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010609	SAN PEDRO GARZA GARCIA / VISTA MONTAÑA AGEB 1901900010609	100%	0.00	2023	\$ 62,930.03	\$ 62,930.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,930.03	\$ 62,930.03	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023
VIVIENDA	16	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011	SAN PEDRO GARZA GARCIA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011	100%	0.00	2023	\$ 723,802.29	\$ 723,802.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 723,802.29	\$ 723,802.29	\$ -	\$ -	\$ -	TECHO	21.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

ga a f

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2023
 (PESOS)
 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO : NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCÍA
 FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
15	ENERO	2024

HOJA_(1)_ DE_(1)_

PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO O TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
				%	%																
VIVIENDA	17	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011	100%	0.00	2023	\$ 365,535.20	\$ 365,535.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,535.20	\$ 365,535.20	\$ -	\$ -	CUARTO	7.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	18	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010011	100%	0.00	2023	\$ 435,725.00	\$ 435,725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435,725.00	\$ 435,725.00	\$ -	\$ -	BAÑO	7.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	19	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026	100%	0.00	2023	\$ 338,100.00	\$ 338,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338,100.00	\$ 338,100.00	\$ -	\$ -	TECHOS	9.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	20	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026	100%	0.00	2023	\$ 292,540.00	\$ 292,540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292,540.00	\$ 292,540.00	\$ -	\$ -	CUARTOS	6.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	21	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010026	100%	0.00	2023	\$ 237,160.00	\$ 237,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237,160.00	\$ 237,160.00	\$ -	\$ -	BAÑO	4.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	22	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA REVOLUCION AGEB 1901900010327	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / REVOLUCION AGEB 1901900010327	100%	0.00	2023	\$ 70,137.38	\$ 70,137.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,137.38	\$ 70,137.38	\$ -	\$ -	TECHOS	3.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	
VIVIENDA	23	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA REVOLUCION AGEB 1901900010327	SAN PEDRO GARZA GARCÍA /REVOLUCION AGEB 1901900010327	100%	0.00	2023	\$ 70,137.38	\$ 70,137.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,137.38	\$ 70,137.38	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	

ga a

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2023

(PESOS)

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO : NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCÍA
 FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
15	ENERO	2024

HOJA_(1)_DE_(1)_

PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO O TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
				%	%																
VIVIENDA	24	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA REVOLUCION AGEB 1901900010327	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / REVOLUCION AGEB 1901900010327	100%	0.00	2023	\$ 35,068.69	\$ 35,068.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,068.69	\$ 35,068.69	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	25	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312	100%	0.00	2023	\$ 90,206.00	\$ 90,206.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,206.00	\$ 90,206.00	\$ -	\$ -	TECHO	4.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	26	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312	100%	0.00	2023	\$ 54,123.60	\$ 54,123.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,123.60	\$ 54,123.60	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	27	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / COLONIA SAN PEDRO 400 AGEB 1901900010312	100%	0.00	2023	\$ 36,082.40	\$ 36,082.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,082.40	\$ 36,082.40	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	28	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LAZARO AYALA AGEB 1901900010539	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LAZARO GARZA AYALA AGEB 1901900010539	100%	0.00	2023	\$ 113,086.80	\$ 113,086.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,086.80	\$ 113,086.80	\$ -	\$ -	TECHO	4.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	
VIVIENDA	29	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LAZARO GARZA AYALA AGEB 1901900010539	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LAZARO GARZA AYALA AGEB 1901900010539	100%	0.00	2023	\$ 113,086.80	\$ 113,086.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,086.80	\$ 113,086.80	\$ -	\$ -	TECHO	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	30	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LAZARO GARZA AYALA AGEB 1901900010539	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LAZARO GARZA AYALA AGEB 1901900010539	100%	0.00	2023	\$ 56,543.40	\$ 56,543.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,543.40	\$ 56,543.40	\$ -	\$ -	BAÑOS	1.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	

(Handwritten signatures and initials)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2023

(PESOS)

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: SAN PEDRO GARZA GARCÍA
 FONDO: 19 INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
15	ENERO	2024

HOJA_(1)_ DE _(1)_

PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO O TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
				%	%																
VIVIENDA	31	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN COLONIA LOS PINOS AGEB 1901900010488	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LOS PINOS AGEB 1901900010488	100%	0.00	2023	\$ 177,139.92	\$ 177,139.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177,139.92	\$ 177,139.92	\$ -	\$ -	TECHOS	5.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	32	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LOS PINOS AGEB 1901900010488	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LOS PINOS AGEB 1901900010488	100%	0.00	2023	\$ 141,711.93	\$ 141,711.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,711.93	\$ 141,711.93	\$ -	\$ -	CUARTOS	2.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	33	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN LA COLONIA LOS PINOS AGEB 1901900010488	SAN PEDRO GARZA GARCÍA / LOS PINOS AGEB 1901900010488	100%	0.00	2023	\$ 35,427.98	\$ 35,427.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,427.98	\$ 35,427.98	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00	0.00	0.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
VIVIENDA	34	GASTOS INDIRECTOS	SAN PEDRO GARZA GARCÍA	100%	0.00	2023	\$ 172,260.00	\$ 172,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,260.00	\$ 172,260.00	\$ -	\$ -	PROYECTO	1.00	0.00	1.00	LAS ACCIONES DESCRITAS SON TERMINADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE HA EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	
SUMA DE LA HOJA							\$ 7,370,174.74	\$ 7,370,174.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,370,174.74	\$ 7,370,174.74	\$ -	\$ -						
SUBTOTAL							\$ 7,370,174.74	\$ 7,370,174.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,370,174.74	\$ 7,370,174.74	\$ -	\$ -						
SUMA TOTAL							\$ 7,370,174.74	\$ 7,370,174.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,370,174.74	\$ 7,370,174.74	\$ -	\$ -						

Gabriela Aranda L.

Avances en formato validados por:
 Ing. Gabriela Guadalupe Aranda Loyo
 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Alejandra Maribel Hutchinson Flores

Avances en formato verificados por:
 Lic. Alejandra Maribel Hutchinson Flores
 Directora de Bienestar Social

LIC. MIGUEL BERNARDO TREVIÑO DE HOYOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA

Atziri Monserrath Paulín Cardenas

Avances en formato elaborado por:
 Arq. Atziri Monserrath Paulín Cardenas
 Encargado de Programas Federales