Ramo 23 Anexo 20.5 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015

Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (primera parte).

Estado de: NUEVO LEÓN

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Subsecretaría de Egresos Unidad de Política y Control Presupuetario

AVANCE FISICO-FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE-2015

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		CA	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	E=B+D
TOTAL							36,000,000.00	\$ 13,448,750.94			
1	PRESA RETENEDORA DE AZOLVES	COL. BOSQUES DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.		42%	MTS.3	36,000,000.00	13,448,750.94			
								to the second	- 11 - 1 -		