

Ramo 23 Anexo 20.2 (FOPADEM) 2015

Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (primera parte).

Estado de: NUEVO LEÓN

AVANCE FISICO-FINANCIERO A 30 DE JUNIO-2015

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

TOTAL										
1	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE RIO BRAVO DE CALZADA DEL VALLE A RIO MISSISSIPPI, PRIVADA RIO LAS PALMAS EN LA COLONIA DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	4,975	0%	MTS.2	3,500,000.00	1,016,983.76		
2	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (CECODI)	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	220	15%	MTS.2	2,059,068.00	600,004.50		
3	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTRBO (MANGANESO)	AV. MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE LA CALLE PLATINO EN LA COLONIA SAN PEDRO 400	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	3,654	0%	MTS.2	1,440,932.00	-		
							7,000,000.00	1,616,988.26		