

Ramo 23 Anexo 20 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015
Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (primera parte).
Estado de: NUEVO LEÓN

SHCP
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 Y CRÉDITO PÚBLICO



Subsecretaría de Egresos
 Unidad de Política y Control Presupuestario

AVANCE FISICO-FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE 2015

AVANCE FISICO FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE 2015											
Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		CA	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							27,971,066.00	\$13,614,145.17			
1	CONSTRUCCION DE PLAZA , ESCALERAS Y REVESTIMIENTO DE TALUD	COLONIA BARRANCAS DEL PEDREGAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1,030	85%	MTS.2	3,218,468.00	1,482,053.45			
2	REHABILITACION DE PUENTE VERDE (CONSTRUCCION DE ACCESO A PUENTE Y ALUMBRADO)	CALLE URANIO EN LA COLONIA SAN PEDRO 400	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	242	75%	MTS.2	4,853,838.00	1,448,392.85			
3	CONSTRUCCION DE PARQUE LA CIMA	COLONIA SAN PEDRO 400 CALLE ALUMINO Y TUNGSTENO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	850	96%	MTS.2	1,817,375.00	537,068.20			
4	REGENERACION URBANA (3RA ETAPA)	COLONIA LUCIO BALNCO II CALLE RIVERA DEL RIO SANTA CATARINA, DE CALLE CORREGIDORA AL OTE. DE LA COLONIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	830	67%	MTS.2	3,945,726.00	1,169,949.84			
5	INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	COLONIA CANTERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	33	70%	LUMINARIAS	799,647.00	236,695.03			
6	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	SECUNDARIA JESUS M. MONTEMAYOR CALLE JUAREZ SUR CENTRO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	812	100%	MTS.2	1,808,323.00	1,382,683.43			
7	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CALLE COBRE NO. 121 EN LA COL. SAN PEDRO 400	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	915	48%	MTS.2	2,606,025.00	658,373.67			
8	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	ESC. CETIS 66 CALLE FRANCISCO SILLER Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA LOS SAUCES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	600	80%	MTS.2	1,080,095.00	316,387.49			
9	REHABILITACION DE PAVIMENTO (1ERA ETAPA)	AV. REAL SAN AGUSTIN Y ALEJANDRIA EN LA COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	14,670	100%	MTS.2	7,841,569.00	6,382,541.21			