



SAN PEDRO
GARZA GARCÍA
Ciudad de Vanguardia

FONDO METROPOLITANO 2014

JUNIO-2014

Municipio	Proyecto	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Status
San Pedro Garza García, N.L.	Construcción de Drenaje Pluvial Prolongación Padre Mier y Alfonso Reyes en la Colonia Lázaro Garza Ayala	4,550,462	0%	0%	En proceso de Licitación
San Pedro Garza García, N.L.	Construcción de Drenaje Pluvial Av. Emiliano Zapata, Colonia Vista Montaña	7,704,860	0%	0%	En proceso de Licitación
San Pedro Garza García, N.L.	Construcción de Drenaje Pluvial Av. Vasconcelos y Río Rosas en la Colonia del Valle	1,552,567	0%	0%	En proceso de Licitación

13,807,889


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE CONTRATACION



SAN PEDRO
GARZA GARCÍA
Ciudad de Vanguardia

FONDO METROPOLITANO 2014

1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	4,550,462.00	200	M.L.	SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. PROLONGACION PADRE MIER Y ALFONSO REYES EN LA COLONIA LAZARO GARZA AYALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	7,704,860.00	190	M.L.	SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. AV. EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA VISTA MONTAÑA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
3	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	1,552,567.00	50	M.L.	SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. AV. VASCONCELOS Y RIO ROSAS EN LA COLONIA DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE CONTRATACION



SAN PEDRO
GARZA AYALA
Ciudad de Vanguardia

FONDO METROPOLITANO 2014

1	Construccion de Drenaje Pluvial Prolongacion Padre Mier y Alfonso Reyes en la Colonia Lazaro Garza Ayala	Fisico (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Financiero (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construccion de Drenaje Pluvial Av. Emiliano Zapata en la Conia Vista Montaña	Fisico (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Financiero (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Construccion de Drenaje Pluvial Av. Vasconcelos y Rio Rosas en la Colonia del Valle	Fisico (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Financiero (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: porcentaje utilizado del fondo 0.00%

Nota: Avance al 30 de Junio del 2014


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE CONTRATACION