

**FONDO METROPOLITANO 2014**

Actualizado al Día: 06 DE OCTUBRE DE 2014

#	Municipio	Proyecto	Fecha de Inicio de la Obra	Fecha de Terminó de la Obra	Aprobado	Ejercido	Saldo	% Avance Financiero	% Avance Físico
1	SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACIÒN PADRE MIER Y LA AV. ALFONSO REYES EN LA COL. LAZARO GARZA	04 DE AGOSTO DE 2014	01 DE DICIEMBRE DE 2014	\$4,550,462.00	\$0.00	\$4,550,462.00	0%	0%
2	SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. EMILIANO ZAPATA EN LA COL. VISTA MOTNAÑA	04 DE AGOSTO DE 2014	01 DE DICIEMBRE DE 2014	\$7,704,860.00	\$0.00	\$7,704,860.00	0%	7%
3	SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL AV. VASCONCELOS Y RIO ROSAS EN LA COL. DEL VALLE	21 DE JULIO DE 2014	18 DE OCTUBRE DE 2014	\$1,552,567.00	\$0.00	\$1,552,567.00	0%	60%

Totales.-	\$13,807,889.00	\$0.00	\$13,807,889.00	0%	67%
-----------	-----------------	--------	-----------------	----	-----

**Nota: Si no se han iniciado las obras, favor de justificar el motivo.**  
**Las fechas de termino de cada obra son estimadas .**