

Ramo 23 Anexo 20.4 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (primera parte).

Estado de: NUEVO LEÓN

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Subsecretaría de Egresos  
Unidad de Política y Control Presupuestario

AVANCE FISICO-FINANCIERO A 30 DE JUNIO-2015

TOTAL										
1	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE GIMNASIO LA RAZA	CALLE PLATINO Y MANUEL J. CLOUTHIER EN LA COLONIA SAN PEDRO 400	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	510	10%	MTS.2	3,500,000.00	1,040,994.10		
2	CONSTRUCCION DE UNIDAD POLIDEPORTIVA	COLONIA REVOLUCION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1 UNIDAD	0%	UNIDAD	10,000,000.00	-		
3	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO 400	CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA SAN PEDRO 400	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	901	15%	MTS.2	3,500,000.00	1,033,875.38		
							17,000,000.00	2,074,869.48		