

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		CA	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							7,000,000.00	6,117,536.15			
1	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE RIO BRAVO DE CALZADA DEL VALLE A RIO MISSISSIPPI, PRIVADA RIO LAS PALMAS EN LA COLONIA DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	4,975	100%	MTS.2	3,500,000.00	2,892,669.84			
2	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (CECODI)	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	220	100%	MTS.2	2,059,068.00	1,783,934.31			
3	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTRBOL (MANGANESO)	AV. MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE LA CALLE PLATINO EN LA COLONIA SAN PEDRO 400	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	3,654	100%	MTS.2	1,440,932.00	1,440,932.00			

