

Ramo 23 Anexo 20 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015
Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (primera parte).
Estado de: NUEVO LEÓN

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

AVANCE FISICO-FINANCIERO A 30 DE JUNIO-2015

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		CA	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL											
1	CONSTRUCCION DE PLAZA, ESCALERAS Y REVESTIMIENTO DE TALUD	COLONIA BARRANCAS DEL PEDREGAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1,030	0%	MTS.2	3,218,468.00	0.00			
2	REHABILITACION DE PUENTE VERDE (CONSTRUCCION DE ACCESOS A PUENTE Y ALUMBRADO)	CALLE URANIO EN LA COLONIA SAN PEDRO 400	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	242	0%	MTS.2	4,853,838.00	0.00			
3	CONSTRUCCION DE PARQUE LA CIMA	COLONIA SAN PEDRO 400 CALLE ALUMINIO Y TUNGSTENO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	850	0%	MTS.2	1,817,375.00	0.00			
4	REGENERACION URBANA (3RA. ETAPA)	COLONIA LUCIO BLANCO CALLE RIVERA DEL RIO SANTA CATARINA, DE CALLE CORREGIDORA AL OTE DE LA COLONIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	830	0%	MTS.2	3,945,726.00	0.00			
5	INSTALACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	COLONIA CANTERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	33	0%	LUMINARIAS	799,647.00	0.00			
6	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	SECUNDARIA JESUS M. MONTEMAYOR CALLE JUAREZ SUR CENTRO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	812	0%	MTS.2	1,808,323.00	0.00			
7	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CALLE COBRE NO. 121 EN LA COL. SAN PEDRO 400	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	915	0%	MTS.2	2,606,025.00	0.00			
8	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	CETIS 66 CALLE FRANCISCO SILLER Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA LOS SAUCES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	600	0%	MTS.2	1,080,095.00	0.00			
9	REHABILITACION DE PAVIMENTO (1ERA. ETAPA)	AV. REAL SAN AGUSTIN Y ALEJANDRIA EN LA COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	14,670	0%	MTS.2	7,841,569.00	0.00			
							27,971,066.00	\$ -			