

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2013

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)					
			Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	Total ejercido E E=B+D	
1	ANDADOR ALTERNATIVO	AV. MANUEL J. CLOUTIER, AV. ALFONSO REYES, RIO MISSOURI, RIO SUCHIATE Y RIO MISSISSIPPI, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	20.00	0%	KM	20,000,000.00	5,834,610.00				
2	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD ALTERNATIVA	CALLE JIMENEZ DE ALFONSO REYES A 16 DE SEPTIEMBRE EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	9,300.00	0%	M2	7,295,511.00	2,141,944.00				
3	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD ALTERNATIVA	AV. HUMBERTO LOBO DE VASCONCELOS A RIO GUADALUPE EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	1,200.00	0%	M.L.	2,590,639.00	761,947.00				
4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	AV. HUMBERTO LOBO (2DA. ETAPA) DE AV. VASCONCELOS A RIO RHIN EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	220.00	0%	M.L.	15,964,690.00	4,741,534.00				
5	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	ARROYO EL CAPITAN (1ERA. ETAPA) DE AV. RICARDO MARGAIN A LA AV. GOMEZ MORIN, COL. SANTA ENGRACIA EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	463.60	2%	M.L.	24,997,717.00	7,537,867.00				
6	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	AV. JIMENEZ DE GALEANA A AV. VASCONCELOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	210.00	0%	M.L.	4,500,759.00	1,289,807.00				
7	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE MANGANESO, CALLE FIERRO, CALLE PLATINO, CALLE POTASIO Y CALLE FLOUR EN LA COL. SAN PEDRO 400 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	6,160.50	12%	M2	3,560,954.00	1,050,065.00				
8	REHABILITACION DE PAVIMENTO	PRIVADA JORDAN DESDE CALZADA DEL VALLE HASTA CALLEJON DE CAPELLANIA EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	1,730.00	90%	M2	638,019.00	586,316.00				
9	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. MORONES PRIETO DE HUMBERTO LOBO A MONTE PALATINO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	17,700.00	0%	M2	5,983,322.00	1,776,013.00				
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE MAGNOLIA ENTRE LIROS Y NOCHEBUENA COL. COLORINES EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	658.00	0%	M2	216,778.00	62,698.00				
11	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. RICARDO MARGAIN DE VASCONCELOS A LAZARO CARDENAS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	13,846.00	0%	M2	5,430,318.00	1,617,004.00				
12	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE PORFIRIO DIAZ DE AV. SANTA BARBARA A MATAMOROS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	2,470.00	90%	M2	1,212,128.00	1,101,244.00				
13	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. LAZARO CARDENAS ENTRE DIEGO RIVERA Y RUFINO TAMAYO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	13,400.00	0%	M2	5,290,183.00	1,545,039.00				
14	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE JERONIMO SILLER DE AV. VASCONCELOS A SIERRA MORENA EN LA COL. JERONIMO SILLER EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	6,042.00	93%	M2	2,318,982.00	1,906,882.00				
15	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL (CECODI)	CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA	170.00	0%	M2	0.00	0.00				
TOTAL			73,690.10			100,000,000.00	31,652,970.00				

