

FONDOS ESTATALES "FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Estado de: NUEVO LEÓN

AVANCE FISICO-FINANCIERO A 30 DE JUNIO 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido en el periodo
				Meta		CA	Recursos federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							31,207,497.00	\$18,232,909.34			
1	REHABILITACION DE OFICINAS	AV. DIAZ ORDAZ Y MARIA CANTU TREVIÑO ZONA INDUSTRIAL, LOTE 1	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	606	95%	MTS.2	3,772,450.00	1,358,397.53			
2	INSTALACION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS	COLONIA BARRANCAS DE TAMPIQUITO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	21	0%	PZAS.	188,000.00	0.00	SE TRANSFIERE A LA GUARDERIA INFANTIL SE SOLICITO AUTORIZACION A GOBIERNO DEL ESTADO		
3	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE CUAUHEMOC DE AV. ALFONSO REYES A CALLE PLUTARCO E. CALLES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	2,870	99%	MTS.2	2,541,388.00	850,947.10			
4	REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL	JESUS D. GONZALEZ CALLE LIBERTAD ENTRE CORREGIDORA Y LOS ALDAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	480	65%	MTS.2	1,072,000.00	988,367.09			
5	CONSTRUCCION DE PARQUE NO. 6	CALLE VIRGILIO CARDENAS (AUN LADO DEL DARE) COLONIA REVOLUCION 5TO. SECTOR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	3,638	80%	MTS.2	5,235,595.00	3,879,053.64			
6	CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL	COLONIA REVOLUCION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1,500	32%	MTS.2	4,000,000.00	4,000,000.00			
7	CONSTRUCCION DE PARQUE LAS CHARCAS (1ERA. ETAPA)	COLONIA FUENTES DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	3,200	80%	MTS.2	8,861,401.00	2,539,372.25			
8	CONSTRUCCION DE PARQUE	"EL SABINO" COL. FUENTES DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1,965	95%	MTS.2	4,035,683.00	3,174,089.08			
9	REHABILITACION DE ACCESOS AL MUNICIPIO (3)	DIFERENTES UBICACIONES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	200	100%	MTS.2	1,500,000.00	1,464,682.65			