

Proyectos de Desarrollo Regional 2013

Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (primera parte).

Estado de: NUEVO LEÓN

Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

AVANCE FISICO-FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2013

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B + D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL											
1	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. GOMEZ MORIN ENTRE VASCONCELOS Y ROBERTO G. SADA EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	23,650.00	0%	M2	8,532,143.16	0%			
2	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE ROBLE DESDE AV. GOMEZ MORIN HASTA AV. RICARDO MARGAIN EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	7,700.00	0%	M2	2,643,199.80	0%			
3	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. VASCONCELOS DE AV. GOMEZ MORIN A AV. LAZARO CARDENAS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	56,192.50	48%	M2	18,992,785.42	29%			
4	REHABILITACION DE PAVIMENTO	RIO TAMAZUNCHALE DE CALZADA DEL VALLE A VIA ASINARA EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	6,400.00	100%	M2	2,307,454.35	0%			
5	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE JAZMIN, CALLE BUGAMBILIA, CALLE LIRIOS, CALLE CRISANTEMA, Y CALLE TABACHIN COL. COLORINES EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	3,978.00	48%	M2	2,183,451.23	29%			
6	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE PROLONGACION RIOLITA DE RIOLITA A TUNGSTENO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1,108.00	100%	M2	492,886.30	29%			
7	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE 5 DE MAYO ENTRE P. MIER Y GUERRERO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	6,282.75	100%	M2	2,258,118.11	29%			
8	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. ALFONSO REYES ENTRE JIMENEZ Y NEIL ARMSTRONG Y DE P. ELIAS CALLES A J. SILLER EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	33,154.00	25%	M2	11,428,567.41	29%			
9	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. BOSQUES DEL VALLE DE AUSTRIA A AV. ROBERTO G. SADA EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	24,093.30	48%	M2	11,138,452.14	30%			
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CRUCERO DE AV. ROBERTO GARZA SADA Y AV. JERONIMO SILLER EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	3,000.00	100%	M2	1,120,300.13	0%			
11	REHABILITACION DE PAVIMENTO	RIO MISSISSIPPI DE CALZADA SAN PEDRO A AV. GOMEZ MORIN EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	12,000.00	68%	M2	3,967,622.72	29%			
12	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE RIO ORINOCO ENTRE RIO GRIJALVA Y TAMAZUNCHALE EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	5,645.00	100%	M2	1,992,604.69	30%			
13	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE UXMAL ENTRE AV. SAN ANGEL Y MONTPARNASSE COL. VALLE DE SAN ANGEL EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	9,620.00	48%	M2	3,075,495.76	29%			
14	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE TEOCALLI ENTRE UXMAL Y AV. SAN ANGEL COL. VALLE DE SAN ANGEL EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	4,935.00	90%	M2	1,665,888.74	28%			
15	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. HUMBERTO LOBO DE CALZADA DEL VALLE A VASCONCELOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	11,000.00	34%	M2	3,181,030.03	29%			
16	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	CALLE PASEO OLGA Y PASEO IRMA, COL. AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1.00	30%	CANCHA	2,106,502.17	29%			
17	REHABILITACION DE CANCHA	CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ARTÍCULO 27 EN LA COLONIA LOS PINOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1.00	17%	CANCHA	1,207,007.49	0%			
18	RECUBRIMIENTO DE TARTAN	CALZADA DEL VALLE Y CALZADA SAN PEDRO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	9,270.00	10%	M2	4,723,073.69	30%			
19	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO	CALLE PALMA, COL. PLAN DE AYALA EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1.00	0%	CANCHA	1,963,416.65	0%			
							85,000,000.00	23%			