

FONDOS ESTATALES "FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Estado de: NUEVO LEÓN
AVANCE FISICO-FINANCIERO A DICIEMBRE 2016

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		CA	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							31,207,497.00	\$ 6,705,638.80			
1	REHABILITACION DE OFICINAS	AV. DIAZ ORDAZ Y MARIA CANTU TREVIÑO ZONA INDUSTRIAL, LOTE 1	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	606	45%	MTS.2	3,772,450.00	1,079,463.48			
2	INSTALACION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS	COLONIA BARRANCAS DE TAMPIQUITO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	21	0%	PZAS.	189,000.00	0.00	SE TRANSFIERE A LA GUARDERIA INFANTIL SE SOLICITO AUTORIZACION A GOBIERNO DEL ESTADO		
3	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE CUAUHEMOC DE AV. ALFONSO REYES A CALLE PLUTARCO E. CALLES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	2,870	35%	MTS.2	2,541,368.00	755,616.66			
4	REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL	JESUS D. GONZALEZ CALLE LIBERTAD ENTRE CORREGIDORA Y LOS ALDAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	480	35%	MTS.2	1,072,000.00	0.00			
5	CONSTRUCCION DE PARQUE NO. 6	CALLE VIRGILIO CARDENAS (AUN LADO DEL DARE) COLONIA REVOLUCION 5TO. SECTOR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	3,636	30%	MTS.2	5,235,595.00	1,493,711.49			
6	CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL	COLONIA REVOLUCION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1,500	0%	MTS.2	4,000,000.00	0.00			
7	CONSTRUCCION DE PARQUE LAS CHARCAS (1ERA. ETAPA)	COLONIA FUENTES DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	3,200	18%	MTS.2	8,861,401.00	2,539,372.25			
8	CONSTRUCCION DE PARQUE	"EL SABINO" COL. FUENTES DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	1,965	50%	MTS.2	4,035,683.00	444,313.15			
9	REHABILITACION DE ACCESOS AL MUNICIPIO (3)	DIFERENTES UBICACIONES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	200	97%	MTS.2	1,500,000.00	393,161.77			