



AVANCE FISICO-FINANCIERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercicio E-B+D	
			Meta	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta			
						Programada total	Programada A	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
1	ANDADOR ALTERNATIVO	AV. MANUEL J. CLOUTIER, AV. ALFONSO REYES, RIO MISSOURI, RIO SUCHIATE Y RIO MISSISSIPPI, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	20.00	0%	KM	20,000,000.00	4,070,537.00				
2	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD ALTERNATIVA	CALLE JIMENEZ DE ALFONSO REYES A 16 DE SEPTIEMBRE EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	9,300.00	0%	M2	7,295,511.00	2,141,944.00				
3	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD ALTERNATIVA	AV. HUMBERTO LOBO DE VASCONCELOS A RIO GUADALQUIVIR EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	1,200.00	0%	M.L.	2,590,639.00	0.00				
4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	AV. HUMBERTO LOBO (2DA. ETAPA) DE AV. VASCONCELOS A RIO RHIN EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	220.00	0%	M.L.	15,964,690.00	4,741,534.00				
5	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	ARROYO EL CAPITAN (1ERA. ETAPA) DE AV. RICARDO MARGAIN A LA AV. GOMEZ MORIN, COL. SANTA ENGRACIA EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	463.80	2%	M.L.	24,997,717.00	5,767,229.00				
6	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	AV. JIMENEZ DE GALEANA A AV. VASCONCELOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	210.00	0%	M.L.	4,500,759.00	0.00				
7	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE MANGANESO, CALLE FIERRO, CALLE PLATINO, CALLE POTASIO Y CALLE FLOUR EN LA COL. SAN PEDRO 400 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	6,160.50	12%	M2	3,560,954.00	1,050,065.00				
8	REHABILITACION DE PAVIMENTO	PRIVADA JORDAN DESDE CALZADA DEL VALLE HASTA CALLEJON DE CAPELLANIA EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	1,730.00	90%	M2	638,019.00	185,939.00				
9	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. MORONES PRIETO DE HUMBERTO LOBO A MONTE PALATINO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	17,700.00	0%	M2	5,993,322.00	1,776,013.00				
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE MAGNOLIA ENTRE LIRIOS Y NOCHEBUENA COL. COLORINES EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	658.00	0%	M2	216,778.00	0.00				
11	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. RICARDO MARGAIN DE VASCONCELOS A LAZARO CARDENAS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	13,846.00	0%	M2	5,430,318.00	1,617,004.00				
12	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE PORFIRIO DIAZ DE AV. SANTA BARBARA A MATAMOROS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	2,470.00	90%	M2	1,212,128.00	355,315.00				
13	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. LAZARO CARDENAS ENTRE DIEGO RIVERA Y RUFINO TAMAYO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	13,400.00	0%	M2	5,290,183.00	1,545,039.00				
14	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE JERONIMO SILLER DE AV. VASCONCELOS A SIERRA MORENA EN LA COL. JERONIMO SILLER EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	6,042.00	93%	M2	2,318,982.00	0.00				
TOTAL			73,420.10			100,000,000.00	23,250,619.00				



Proyectos de Desarrollo Regional 2013
Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (primera parte),
Estado de: NUEVO LEÓN

AVANCE FISICO-FINANCIERO A SEPTIEMBRE 31 DE 2013

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Meta	Avance alcanzado		Recurso federales depositados	Ejercido	Generados de la cuenta	Ejercidos	Total ejercido E=B+D
				Programada total			Programado A	B	C	D	
1	AMPLIACION AVENIDA ALFONSO REYES 4TA ETAPA CUERPO SUR ALTURA CALLE MATAMOROS	AVENIDA ALFONSO REYES 4TA ETAPA CUERPO SUR ALTURA CALLE MATAMOROS EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.	1 833 00	20%	M2	3 040 000 00	888 405 00			
2	AMPLIACION DE CARRIL SECUNDARIO PTE AVENIDA GOMEZ MORIN	AVENIDA GOMEZ MORIN ENTRE MARIA DE LOS ANGELES Y AVENIDA ALFONSO REYES EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.	1 647 00	0%	M2	2 223 023 00	640 968 00			
3	RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CAMINO A CHIPINQUE	CAMINO A CHIPINQUE 30 METROS ANTES DE LA ENTRADA A JOYA DE LA CORONA EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.	60 00	8%	M2	1 500 000 00	0			
4	REHABILITACION DE PAVIMENTO AVENIDA ALFONSO REYES	AVENIDA ALFONSO REYES ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES A AVENIDA BOSQUES DEL OLIVO EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.	14 510 00	0%	M2	7 044 866 00	2 085 264 00			
TOTAL											
				18 050 00			13 807 889 00	3 614 637 00			