Ramo 23 Anexo 20.5 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015
Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (primera parte).
Estado de: NUEVO LEÓN

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuetario

AVANCE FISICO-FINANCIERO A 31 DE MARZO-2016

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	[illegible]	[illegible]			[illegible]				Total ejercido E E=B+D
							[illegible]		Rendimientos financieros de la cuenta		
				[illegible]	[illegible]		[illegible] A	[illegible] B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							36,000,000.00	$ 13,448,750.94			
1	PRESA RETENEDORA DE AZOLVES	COL. BOSQUES DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	19,930	43%	MTS.3	36,000,000.00	13,448,750.94			